

ドンナイ省: ロンタイン国際空港プロジェクト、ターミナル の基礎杭打ち工事予定より1ヶ月早く完了。

2022 -08-16- 18:43 PM I不動産



ロンタイン国際空港旅客ターミナルの杭打ち工事は予定より1ヶ月早く完了した。旅客ターミナル は予定通り2022年10月に着工する見込みです。

8月16日発表のロンタイン国際空港のプロジェクト管理委員会からの情報によると、約4 ヶ月の建設実施後、これまでに 1.500/1.545 杭の建設工事を完了しました。残りも8月中に 完了します。

基礎杭工事の着工は2022年3月末で、計画では6ヶ月以上の工期を経て完成する予定 でした。1ヶ月以上の天候不良ために工事に影響がありましたが。これまでのところ、基本 的に完成しており、予定より1ヶ月以上早くなると予想されます。

これまでロンタイン空港プロジェクト管理委員会は、2022年10月に旅客ターミナル本体の 建設を開始するために、杭基礎パッケージを事前に完成させることを約束していました。

現在、ロンタイン空港フェーズ1の建設投資プロジェクトは、排水の整地と旅客ターミナル の杭打ちを含む2つの建築を実施しています。杭打ち工事が完了した後、関連部門は地 面の整地と排水システムの構築に集中します。



ロンタイン空港の第1期建設投資プロジェクト、コンポーネント3プロジェクトの投資家であるベトナム空港公社(ACV)によると、杭打ち工事の早期完成は非常に重要であり、建設を開始するための前提条件を作成でき、プロジェクト全体の進行をスピードアップします。

現在、ACV は旅客ターミナル本体の設計を提出し、審査と承認を待っており、2022 年 10 月末までに旅客ターミナルの建設が開始される予定です。さらに、空港インフラ整備、滑走路、誘導路、航空機駐車場、接続する交通インフラの建設を早急に開始するためリソースを集中させています。

参照元: CAFEF.VN



本書作成に用いた資料・数値等は、弊社が信頼し得ると判断した各種の情報源から入手した情報等に基づいておりますが、その正確性・真実性について弊社が保証するものではございません。

本書の複製、再製または第三者への提供につきましては、必ず事前に弊社の書面による同意をお取りくださいますようお願い申し上げます。

ご質問やご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

VINACOMPASS CO.,LTD
VINHOME CENTRAL PARK LANDMARK5 L5-47-12
720A Dien Bien Phu St,Ward22,Binh Thanh HCMC VIETNAM
事務所:028-36361188 Mail:info@vinacompass.com Web:www.vinacompass.com